

# 加速高煉廠土壤及地下水污染改善工作案 進度說明

更新日期:111 年 1 月 24 日

分區名稱	目前執行情形	預定進度	實際進度
第 3 區	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.完成所有開挖作業，陸續進行回填作業</li> <li>2..分階段進行自主驗證並提送改善完成報告</li> <li>3.汙染土方進行生物復育及離場作業</li> <li>4.熱處理設備建置中。</li> </ol>	49.91%	58.65%
第 4 區	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.開挖區 0~2m 開挖及結構物破碎</li> <li>2.鋼板樁打設、祛水管路配置。</li> <li>3.圍籬-防溢座施作及工區大門設置、洗車台建置。</li> <li>4.水洗設備進場及吊運、生物復育場及汙土暫置區建置、廢水處理設施建置</li> </ol>	2.01%	2.82%
第 5 區	發包規劃中	-	-
第 6 區	發包規劃中	-	-
第 1-2 區	發包規劃中	-	-
第 2-2 區	發包規劃中	-	-

