

加速高煉廠土壤及地下水污染改善工作案 進度說明

更新日期:111年3月20日

分區名稱	目前執行情形	預定進度	實際進度
第3區	<ol style="list-style-type: none"> 1. 開挖區：已完成所有開挖及土壤自主驗證作業，並經環保局採樣驗證通過。另地下水整治作業進行中。 2. 暫置區：持續進行生物復育、高污染土壤離場作業；熱處理設備主體建置完成，試運轉及調整測試中。 	61.30%	72.66%
第4區	<ol style="list-style-type: none"> 1. CCP 打設、鋼板樁打設及祛水井設置等圍堵及假設工程作業 2. 水洗設施建置作業 3. 地坪破碎及污染土壤開挖作業 4. 現地整治注藥及生物復育作業 5. 基地內補充調查作業 	8.82%	10.15%
第5區	發包規劃中	-	-
第6區	發包規劃中	-	-
第1-2區	發包規劃中	-	-
第2-2區	發包規劃中	-	-

