

加速高煉廠土壤及地下水污染改善工作案 進度說明

更新日期:111年3月27日

分區名稱	目前執行情形	預定進度	實際進度
第3區	<ol style="list-style-type: none"> 1. 開挖區：已完成所有開挖及土壤自主驗證作業，並經環保局採樣驗證通過。另地下水整治作業進行中。 2. 暫置區：持續進行生物復育、高污染土壤離場作業；熱處理設備主體建置完成，試運轉及調整測試中。 	甲案 57.4% 乙案 67.2% 丙案 70.4% 全區 62.7%	甲案 66.4% 乙案 95.7% 丙案 81.3% 全區 76.3%
第4區	<ol style="list-style-type: none"> 1. CCP 打設、鋼板樁打設及祛水井設置等圍堵及假設工程作業 2. 水洗設施建置作業 3. 地坪破碎及污染土壤開挖作業 4. 現地整治注藥及生物復育作業 5. 基地內補充調查作業 	A 案 11.2% B 案 7.6% C 案 8.3% 全區 9.7%	A 案 11.7% B 案 15.3% C 案 9.7% 全區 12.1
第5區	發包規劃中	-	-
第6區	發包規劃中	-	-
第1-2區	發包規劃中	-	-
第2-2區	發包規劃中	-	-

